

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年09月19日

計画の名称	「燃ゆる感動かごしま国体」に向けた鴨池公園の整備											
計画の期間	平成29年度～平成31年度(3年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	鹿児島県											
計画の目標	平成32年度に本県で開催される「燃ゆる感動かごしま国体」の開閉会式会場及び競技会場となる鴨池公園を、県民はもとより県外からの利用者も、安全で快適に利用できるよう再整備を行い、鹿児島県のスポーツ拠点として魅力ある運動公園となることを目指す。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	4,194	A	4,194	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	・平成32年度までに、鴨池公園の運動施設等で開催される競技会の開催件数について、平成28年度当初の207件から230件を目指す。 ・鴨池公園の運動施設で開催される競技会の年間開催数	H28当初 207件	件	H32末 230件
2	・平成32年度までに、公園施設長寿命化計画に基づく、公園施設の長寿命化の進捗を、平成28年度当初の50%から100%にする。 ・公園施設の長寿命化の進捗率 公園施設の長寿命化の進捗率 = 計画期間内に長寿命化を行った施設数 / 長寿命化対象施設数 × 100	50%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	都市公園事業(鴨池公園)	園路等 約9ha	鹿児島市						992	-	策定済	
	A12-002	公園	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	-	-	公園施設長寿命化支援対策事業(鴨池公園)	運動施設(陸上競技場一式、野球場一式、庭球場一式)	鹿児島市						3,202	-	策定済	
											小計							4,194		
												合計							4,194	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	鴨池公園の運動施設で開催される競技会の開催件数について調査する。 計画期間内における公園施設長寿命化計画に基づく改築・更新を行った公園施設数を調査する。	事後評価の実施時期	令和2年度
		公表の方法	鹿児島県ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和2年度に本県で開催予定であった特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」に向けて、当該公園の運動施設（陸上競技場、野球場、庭球場）の改修や園路等の整備を行ったが、令和元年度以降は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、競技会の開催件数は減少し、また、特別国民体育大会も令和5年度に延期されることとなった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

特記事項（今後の方針等）

当該公園の運動施設の改修や園路等の整備を実施したことで、利用者が安全で快適に利用できる環境が整った。
 今後は、本県のスポーツ拠点としての安定的な機能保全や令和5年度に延期となった特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」の開催に向け、適切な公園の管理運営に努める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	競技会の開催件数の増加	
	最終目標値	230件
	最終実績値	76件
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、各種競技会開催数が減少した。		
2	計画期間内での長寿命化の進捗率の向上	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%