

次回の報告は、8月25日（月）15:00を予定しています。

鹿 児 島 県
災 害 警 戒 本 部
8月22日15時00分現在

※これは速報値であり、数値等は今後も変わることがある。
※下線部：前回からの変更箇所

令和7年8月7日からの大雨による被害状況等

1 人的・物的被害状況等

- ・人的被害 死者1名（始良市）
※8/11 9:25 医師により死亡確認
軽傷 5名（霧島市3，始良市2）
- ・住家被害 ※多数発生している模様であり、現在調査継続中。
（現時点において被害が判明しているものについて記載）
全 壊 2棟（霧島市1，始良市1）
床上浸水 711棟（薩摩川内市1，霧島市505，始良市174，
曾於市31）
床下浸水 598棟（鹿児島市1，霧島市342，始良市236，
曾於市18，志布志市1）

2 公共土木施設等被害 調査中（8/22 14:00 時点）

- ・土砂災害 がけ崩れ11件，土石流等5件（現時点の被害判明分）
- ・漂着物被害 福山港（8/13より泊地部分の流木除去に着手し，8/15除去完了）
- ・公共土木施設の被害 調査継続中

区 分	箇 所	被害状況
道 路	国道223号など 約50箇所	法面崩壊（国道223号）ほか 路肩欠壊
河 川	網掛川など 約400箇所	護岸欠壊（網掛川など）
砂 防	敷根2地区など 3箇所	砂防設備（護岸欠壊） <u>急傾斜施設（擁壁被災）</u>
港 湾	被害なし	
海岸（港湾）	被害なし	
海岸（建設）	調査中	
空 港	被害なし	
公 園	被害なし	
ダ ム	調査中	
計		

・浸水被害

河川名	場 所	被害状況 (※詳細については、調査中)
思川	鹿児島市西佐多町	浸水面積 (溢水) A=約16.0ha 浸水家屋 なし
葛川	薩摩川内市祁答院町	浸水面積 (溢水) A=約0.2ha 浸水家屋 床上1戸, 床下1戸
山田川	始良市下名	浸水面積 (溢水) A=約5.5ha 浸水家屋 床上17戸, 床下41戸
網掛川	始良市加治木町小山田	浸水面積 (溢水) A=約23ha 浸水家屋 床上3戸, 床下3戸
宇曾ノ木川	始良市加治木町木田	浸水面積 (溢水) A=約1.3ha 浸水家屋 床上1戸, 床下1戸
手籠川	霧島市国分重久	浸水面積 (溢水) A=約0.1ha 浸水家屋 床上5戸
菱田川	曾於市大隅町岩川	浸水面積 (溢水) A=約0.4ha 浸水家屋 床上3戸, 床下1戸
溝之口川	曾於市財部町大川原	浸水面積 (溢水) A=約2.0ha 浸水家屋 床上2戸, 床下7戸

・道路規制状況

- (1) 全面通行止 16か所 (県管理:15か所, 国・NEXCO・公社管理:1か所)
 (2) 片側通行 2か所 (県管理:1か所, 国・NEXCO・公社管理:1か所)

No.	管理者	路線名	規制区間	規制理由	現在の規制内容	規制の推移			
						全面通行止		片側通行	
						規制開始	規制解除	規制開始	規制解除
1	NEXCO	九州自動車道	霧島市～鹿児島市 栗野IC～横川IC	崩土	解除済	8/8 00:06	8/9 06:33		
1	NEXCO	九州自動車道	霧島市～鹿児島市 横川IC～清辺鹿児島空港IC(上り)	崩土	解除済	8/8 00:06	8/10 19:00	8/10 19:00	8/11 02:00
1	NEXCO	九州自動車道	霧島市～鹿児島市 清辺鹿児島空港IC～鹿児島北IC	崩土	解除済	8/8 00:06	8/9 06:33		
1	NEXCO	九州自動車道	鹿児島市 鹿児島北IC～鹿児島IC	事前通行規制	解除済	8/8 00:06	8/8 11:18		
2	NEXCO	東九州自動車道	始良市～曾於市 加治木JCT～加治木IC	崩土	解除済	8/8 00:06	8/9 06:33		
2	NEXCO	東九州自動車道	始良市～霧島市 加治木IC～国分IC	事前通行規制	解除済	8/8 00:06	8/8 15:36		
2	NEXCO	東九州自動車道	始良市～曾於市 国分IC～末吉財部IC	崩土	解除済	8/8 00:06	8/8 19:41		
3	国	国道10号	始良市～鹿児島市 重富～磯	事前通行規制	解除済	8/8 00:25	8/8 17:00		
4	国	東九州自動車道	曾於市～鹿屋市 末吉財部IC～鹿屋車長JCT	事前通行規制	解除済	8/8 00:40	8/8 15:00		
5	国	国道220号	垂水市 牛根麓	事前通行規制	解除済	8/8 00:45	8/8 13:50		
6	国	国道10号	始良市 始良市加治木町日木山	崩土	片側通行	8/8 05:40	8/13 10:00	8/13 10:00	
7	県	比曽木野福山港線	霧島市 福山町福山	崩土	全面通行止	8/8 01:00			
8	県	国道223号	霧島市 牧園町宿窪田	崩土	全面通行止	8/8 03:00			
9	県	日当山敷根線	霧島市 国分敷根	崩土	全面通行止	8/8 03:00			
10	県	国道504号	さつま町 佐志IC～さつま広橋IC	崩土	全面通行止	8/8 06:00			※佐志IC→広橋IC(上り線)は2:30～ 広橋IC→佐志IC間(下り線)は6:00～(新たな崩土)
11	県	豊後迫隼人線	霧島市 隼人町松永	崩土	全面通行止	8/8 06:30			
12	県	大洞霧島神宮停車場線	霧島市 牧園町下中津川	崩土	全面通行止	8/8 06:30			
13	県	馬渡大川原線	曾於市 大川原～宮崎県境	事前通行規制	解除済	8/8 07:00	8/8 15:30		
14	県	大川原小村線	曾於市 財部町大良	路肩決壊	解除済	8/8 07:00	8/14 15:00		
15	県	北永野田小浜線	霧島市 国分川内	崩土	解除済	8/8 07:00	8/9 17:00		
16	県	崎森隼人線	霧島市 隼人町朝日	崩土	解除済	8/8 07:00	8/9 17:00		
17	県	大川原小村線	霧島市 国分川内	崩土	解除済	8/8 07:00	8/8 14:00		
18	県	隼人加治木線	霧島市 隼人町嘉例川	倒木	全面通行止	8/8 07:00			
19	県	十三谷重富線	始良市 北山	路肩決壊	全面通行止	8/8 07:00			
20	県	長江紫建線	曾於市 大隅町中之内榎木段	崩土	解除済	8/8 07:30	8/8 15:10		
21	県	宮ヶ原岩川停車場線	曾於市 大隅町大谷	崩土	解除済	8/8 08:00	8/8 17:00		
22	県	北永野田小浜線	霧島市 隼人町小浜	崩土	解除済	8/8 08:00	8/8 11:50	8/8 11:50	8/8 15:40
23	県	大川原小村線	曾於市 財部町大峯	崩土	片側通行	8/8 08:00	8/11 16:00	8/11 16:00	
24	県	紫尾田牧園線	霧島市 横川町岡村	崩土	解除済	8/8 08:30	8/10 11:00		
25	県	隼人溝辺線	霧島市 隼人町湯田	路肩決壊	全面通行止	8/8 09:00			
26	県	下手山田帖佐線	始良市 木津志	路肩決壊	解除済	8/8 09:00	8/13 08:30		
27	県	国道223号	霧島市 隼人町安楽	崩土	解除済	8/8 09:30	8/8 17:00	8/8 17:00	8/13 08:30
28	国	国道10号	霧島市 隼人町野久美田	路肩決壊	解除済	8/8 07:45	8/13 10:00		
29	国	国道10号	始良市 加治木町本町	橋台洗掘	全面通行止	8/8 08:15			
30	県	国道504号	霧島市 隼人町西光寺	路肩決壊	解除済	8/8 08:00	8/8 19:30		
31	県	堂山宮之城線	始良市 北山	路肩決壊	解除済	8/8 07:00	8/9 20:00		
32	県	今別府牧園線	霧島市 横川町下ノ	陥没	全面通行止	8/8 08:30			
33	国	国道220号	霧島市 福山町福山	土砂流入	解除済	8/8 09:40	8/8 15:00	8/8 15:00	8/8 20:20
34	県	十三谷重富線	始良市 北山	崩土	全面通行止	8/8 07:00			
35	県	大川原小村線	霧島市 長谷	崩土	全面通行止	8/8 10:00			
36	県	堂山宮之城線	薩摩川内市 郡谷院町黒木(薩摩川内市境)	解除済	解除済	8/8 10:00	8/9 20:00		
37	県	下手山田帖佐線	始良市 上名	路肩決壊	解除済	8/8 11:30	8/13 08:30		
38	県	小山田川田蒲生線	始良市 蒲生町白男	倒木	解除済	8/8 08:30	8/9 17:00		
39	県	小山田川田蒲生線	始良市 蒲生町久末	崩土	解除済	8/8 13:30	8/9 17:00		
40	県	大川原小村線	霧島市 国分川内	崩土	全面通行止	8/8 13:30			
41	県	隼人加治木線	霧島市 隼人町嘉例川	倒木	全面通行止	8/8 10:00			
42	県	豊後迫隼人線	霧島市 隼人町松永	崩土	全面通行止	8/9 14:00			

◎: 8月15日 8時30分時点の更新箇所

※NEXCO: 国道10号の通行止めに伴う東九州自動車道の代替路(無料)措置を実施
 無料開放区間: 隼人東IC～(隼人西IC)～加治木IC間
 無料開放期間: 8/11(月)19:00～

	管理者	全面通行止	片側通行	
現在の箇所数	県	15	1	
	国	1	1	
	NEXCO	0	0	
	公社	0	0	
	計	16	2	合計 18

※国道10号の通行止めに伴う東九州自動車道の代替路(無料)措置を実施
 無料開放区間: 隼人東IC～(隼人西IC)～加治木IC間
 無料開放期間: 8/11(月)19:00～ 国道10号の通行規制実施期間の間

3 ライフラインの状況

・停電 霧島市で約 380 戸, 始良市で約 430 戸が一時停電 (8 月 8 日 (金)8:00)

8 月 10 日 (日)17:45 までに全て解消

・交通

J R

交通機関名	運行状況	区 間	備 考
九州新幹線	通常運転	博多～鹿児島中央	
鹿児島本線	8/22 夕方頃まで 運転見合わせ	川内～鹿児島中央	台風 12 号の影響
	8/22 夕方頃まで 運転見合わせ	鹿児島中央～鹿児島	台風 12 号の影響
日豊本線	終日運転見合わせ	西都城～国分	※特急きりしまも 終日運転合わせ
		西都城駅～ 霧島神宮駅間 霧島神宮駅～国分駅間	8 月 26 日再開予定 9 月下旬再開予定 8 月 26 日からバス 輸送開始
	8/22 夕方頃まで 運転見合わせ	国分～鹿児島	台風 12 号の影響 ※特急きりしまも 運転見合わせ
指宿枕崎線	8/22 夕方頃まで 運転見合わせ	鹿児島中央～枕崎	台風 12 号の影響
肥薩線	終日運転見合わせ	吉松～隼人	再開未定 9 月 1 日からバス 輸送開始
吉都線	本数を減らして運転	都城～吉松	
肥薩おれんじ鉄道	終日運転見合わせ	八代～日奈久温泉	8 月 22 日からバス 代替輸送開始
	本数を減らして運転	日奈久温泉～出水	
	通常運転	出水～西方	
	終日運転見合わせ ※8 月 26 日 (火) の 始発から運行再開予定	西方～川内	台風 12 号による草 道～上川内間にお ける陥没等の影響

鹿児島空港：欠航なし

県内バス等

交通機関名	運航状況	区 間	備 考
鹿児島交通	一部運休	伊集院高校～伊作～加世田～枕崎 金生町～谷山～伊作～加世田	左記のほか、南薩方面で一部迂回運行（台風12号の影響） 左記のほか、始良市、霧島市方面について、一部迂回運行（8/7からの大雨の影響）
南国交通	通常		始良市方面について、一部迂回運行（8/7からの大雨の影響）
種子島・屋久島交通	一部運休	宮之浦港～安房港 シーサイドホテル～屋久杉自然館等	悪天候による荒川登山バスの運休及び高速船欠航に伴うもの（台風12号の影響）

県内各フェリー等

	運航状況	区 間	備 考
桜島フェリー	通常	鹿児島～桜島	鹿児島港 4時30分出港便 桜島港 5時00分出港便 から運航再開
鴨池・垂水フェリー	通常	鴨池～垂水	鴨池港 6時50分出港便 垂水港 6時50分出港便 から運航再開
トッピー・ロケット	一部欠航	鹿児島～種子島・屋久島	海上荒天のため、午後からの便は条件付き運航
フェリーさんふらわあ	通常	志布志～大阪	
マルエーフェリー	一部運航変更	鹿児島～名瀬～那覇	フェリーあけぼの：スケジュール変更 21日（木）鹿児島 18時出港 ↓ 22日（金）鹿児島 7時出港

・通信

固定電話：8月8日（金）2:30頃 NTT西日本

霧島市一部エリアにおいて障害発生

9:00頃 KDDI

霧島市一部エリアにおいて障害発生

8月8日（金）18:01 NTT西日本 通信障害解消

8月9日（土）17:09 KDDI 通信障害解消

インターネット回線：

8月8日（金）2:30頃 NTT西日本

霧島市一部エリアにおいて障害発生

8月8日（金）13:51 NTT西日本 通信障害解消

携帯電話：通信障害なし

・水道（以下については、現時点の被害判明分）

市町村	断水状況	復旧状況	備考
霧島市 隼人地区 国分地区 溝辺地区 福山地区 牧園地区	断水解消 断水解消 断水解消 断水解消 断水解消	8/13解消 8/8解消 8/9解消 8/9解消 8/9解消	断水戸数約19,500戸 断水戸数約80戸 断水戸数約850戸 断水戸数約300戸 断水戸数約10戸 ○応急給水状況 → 8/13 全給水車撤退 ・市から日水協鹿児島県支部に応援要請(8/8) ・県内外16自治体から18台給水車派遣(8/8) →給水完了に伴い撤退(8/13) ・霧島市 給水車4台 →稼働終了(8/13) ・自衛隊から5台給水車派遣(8/9) →給水完了に伴い撤退(8/11) ○給水所(8/18 閉設) ・隼人市民サービスセンター外 9箇所
始良市 始良地区 蒲生地区 加治木地区	断水解消 断水解消 断水解消	8/19解消 8/10解消 8/16解消	断水戸数約15,050戸 断水戸数約2,000戸 断水戸数約850戸 ○応急給水状況 → 8/16 全給水車撤退 ・市から日水協鹿児島県支部に応援要請(8/8) ・県内外10自治体から11台給水車派遣(8/8) →給水完了に伴い撤退(8/15) ・始良市 給水車1台 →稼働終了(8/16)

			<ul style="list-style-type: none"> ・ 自衛隊から 2 台 給水車派遣 (8/9) → 撤退 (8/13) ・ 宮崎河川国道事務所から 1 台 給水車派遣 (8/9) → 撤退 (8/15) ・ 九州技術事務所から 1 台 給水車派遣 (8/10) → 撤退 (8/15) <p>○ 給水所 (8/20 閉設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 始良公民館外 10 箇所
--	--	--	--

4 農業関係被害 調査中

(以下については、現時点の被害判明分)

(1) 農作物等

(単位：ha, 千円)

品目	面積等	被害額	主な被害地域	主な被害状況
水稻	74.6	45,571	鹿児島, 北薩, 始良・伊佐, 大隅	水田への土砂流入等
雑穀いも豆類	0.2	60	始良・伊佐	冠水 (大豆)
野菜	0.4	2,001	始良・伊佐	冠水 (いちご, オクラ, きゅうり)
茶	0.6	68	始良・伊佐	土砂流入
その他	14.1	6,185	大隅	土砂等の流入による破損 (ロール飼料)
計	89.9	53,885		

※ 被害状況については、引き続き、調査中

(2) 農業施設等

区分	件数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
共同利用施設	3	調査中	始良・伊佐	始良中央家畜市場の浸水 鳥獣被害防止柵の倒壊
計	3	調査中		

※ 被害状況については、引き続き、調査中

(3) 農業・畜産業用機械

(単位：箇所, 千円)

区分	件数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
農業関係	26	9,850	始良・伊佐	暖房機等の浸水, 茶防霜ファンの法面崩壊による倒れ
畜産関係	1	10,000	始良・伊佐	哺乳ロボットの落雷による損傷
計	27	19,850		

※ 被害状況については、引き続き、調査中

(4) 耕地関係

(単位：箇所，千円)

区分	箇所数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
農地	882	3,068,200	鹿児島，北薩， 始良・伊佐，大隅	農地及び法面の崩壊
農業用施設	545	3,855,000	鹿児島，北薩， 始良・伊佐，大隅	農道の崩壊，用水路の埋没，頭首工の 破損，畑かんパイプラインの破損
計	1,427	6,923,200		

※ 被害状況については，引き続き，調査中

・応急工事を実施している主なもの（農地・農業用施設）

No	管理者	施設名	市町村	被害状況	復旧状況	備考
1	土地改良区	松永用水路	霧島市	・土砂埋没による通水不可 ・被災延長約1.6km	・8/20土砂撤去完了	・影響面積 約300ha
2	土地改良区	中台用水路	霧島市	・土砂埋没による通水不可 ・被災延長約200～300m	・8/16通水済み	・影響面積 約50ha
3	土地改良区	宮内原用水路	霧島市	・土砂埋没による通水不可 ・被災延長約100m	・8/21土砂撤去完了	・影響面積 約400ha
4	土地改良区	畑かんパイプライン (十三塚原)	霧島市	・パイプラインの損壊 ・被災延長約20m	・市において，復旧工事に 着手	・影響面積 約590ha
5	市	原ノ丸頭首工	始良市	・固定堰が損壊・流亡 ・被災箇所1箇所	・市が8/19仮設ポンプを設 置し取水開始	・影響面積 約7ha

5 森林・林業被害 調査中

(以下については，現時点の被害判明分)

林道被害

(単位：千円)

区分	件数	被害額	備考
法面崩壊	30	44,500	
路肩崩壊	65	225,000	
計	95	269,500	

市町村	路線名	箇所数
霧島市	城山線	5
	立元線	1
	内野々線	1
	長尾線	1
	永迫線	1
	郡田線	1
	山城妙見線	1
	奥新川溪谷線	1
	仁田原線	3
	国分山麓線	2
	小災害	7
	小計	24
	始良市	長尾山線
飛野1号線		1
飛野線		5
岩井田線		3
木場内甌線		1
鼻ヶ嶺線		1
城山線		1
高牧線		4
牟田山線		2
岩剣線		10
小災害		12
小計		46
伊佐市	迫尻線	1
薩摩川内市	梅ヶ山草津野線	1
	小災害	15
	小計	16
さつま町	平江線	2
	小災害	6
	小計	8
合計		95

治山被害 (単位：千円)

区分	件数	被害額	備考
林地崩壊	11	514,000	霧島市 11件
施設災害	7	73,000	始良市 1件, 霧島市 4件, 鹿児島市 1件, 曾於市 1件
計	18	587,000	

市町村名	箇所名	崩壊形態
霧島市	霧島市国分敷根剣平	林地崩壊
	霧島市国分川内鍋迫	林地崩壊
	霧島市国分川内高日山	林地崩壊
	霧島市国分重久堂免	林地崩壊
	霧島市国分川原竹河内	林地崩壊
	霧島市国分敷根馬道	林地崩壊
	霧島市隼人町松永段ヶ平	林地崩壊
	霧島市隼人町松永麻芋坂	林地崩壊
	霧島市溝辺町竹子野坂	林地崩壊
	霧島市国分上之段倉ヶ宇都	施設災害
	霧島市国分重久道場口	施設災害
	霧島市隼人町嘉例川妙見	施設災害
	霧島市溝辺町竹子宮川内	林地崩壊
	霧島市福山町福山大坪平	施設災害
	霧島市霧島田口柗山	林地崩壊
	始良市	始良市寺師前平
鹿児島市	鹿児島市本城町谷頭	施設災害
曾於市	曾於市大隅町中之内川路里	施設災害

6 水産業被害

・漂着物被害

市町村名	施設名	管理者	漂着状況
垂水市	境漁港	鹿児島県	流木による泊地埋塞 →流木が漁港外へ流出したことにより概ね埋塞解消。 <u>残る漂流物の除去を8/20～21にかけて実施し完了。</u>
	中浜漁港	垂水市	流木による泊地埋塞 →流木が漁港外へ流出したことにより埋塞解消
霧島市	国分漁港	霧島市	流木による泊地埋塞 →流木が漁港外へ流出したことにより埋塞解消

7 災害廃棄物関係

- ・12日に国・資源循環協会・県で現地(始良市・霧島市)調査を実施し、今後の処理や災害廃棄物補助金等について協議
- ・霧島市、始良市は仮置場を設置
- ・霧島市、始良市は、資機材(運搬車両等)・人材の支援を受けたい意向あり。
- ・鹿児島市による支援(始良市)及び災害時協定を締結している廃棄物処理業者による支援(始良市、霧島市)の実施
- ・県においては、国庫補助事業を活用した災害廃棄物処理について、市に助言をするとともに、国と調整中

8 避難情報発令状況等

- ・住民等の避難状況：霧島市 4世帯5人
始良市 3世帯9人
- ・避難所の開設情報：霧島市、始良市 計4箇所開設

9 災害対応体制

- ・災害対策本部体制
市町村：霧島市
- ・災害警戒本部体制
県：県本部、始良・伊佐地域振興局
- ・情報連絡体制
市町村：始良市

10 リエゾン待機機関情報

なし

11 県からのリエゾン派遣状況

8/8：リエゾン2名（土木部から霧島市，始良市へ各1名）

8/9～：リエゾン2名（始良・伊佐地域振興局から霧島市，始良市へ各1名）